

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO												
Obra:	CASTANHEIRA - MT											
Local:	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO											
Cód.	Descrição	Valor item	Peso (%)	1 meses		2 meses		3 meses		4 meses		5 meses
				Valor	%	Valor	%	Valor	%			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	37.796,77	1,33%	37.796,77	100,00%							
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	80.449,92	2,84%	6.704,16	8,33%	6.704,16	8,33%	6.704,16	8,33%	6.704,16	8,33%	6.704,16
3A	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	704.952,53	24,90%	35.247,63	5,00%	176.238,13	25,00%	211.485,76	30,00%	211.485,76	30,00%	35.247,63
3B	EMISSÁRIO - DN - 250 MM	381.082,67	13,46%									
4	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EQUIPAMENTO	206.153,37	7,28%							30.923,01	15,00%	92.769,02
5	REDE COLETORA	797.138,86	28,15%									
6	LIGAÇÕES EXTERNAS	623.935,75	22,04%									
	Total Mensal		100%	79.748,56	2,82%	182.942,29	6,46%	218.189,92	7,71%	249.112,93	8,80%	134.720,80
	Acumulado	2.831.509,88		79.748,56	2,82%	262.690,85	9,28%	480.880,77	16,98%	729.993,70	25,78%	864.714,50

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO												
Obra:	CASTANHEIRA - MT											
Local:	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO											
Cód.	Descrição	Valor item	Peso (%)	6 meses		7 meses		8 meses		9 meses		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	37.796,77	1,33%									
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	80.449,92	2,84%	8,33%	6.704,16	8,33%	6.704,16	8,33%	6.704,16	8,33%	6.704,16	8,33%
3A	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	704.952,53	24,90%	5,00%	35.247,63	5,00%						
3B	EMISSÁRIO - DN - 250 MM	381.082,67	13,46%		76.216,53	20,00%	228.649,60	60,00%	76.216,53	20,00%		
4	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EQUIPAMENTO	206.153,37	7,28%	45,00%	41.230,67	20,00%	41.230,67	20,00%				
5	REDE COLETORA	797.138,86	28,15%				135.513,61	17,00%	135.513,61	17,00%	135.513,61	17,00%
6	LIGAÇÕES EXTERNAS	623.935,75	22,04%				106.069,08	17,00%	106.069,08	17,00%	106.069,08	17,00%
	Total Mensal		100%	4,76%	159.399,00	5,63%	518.167,12	18,30%	324.503,38	11,46%	248.286,84	8,77%
	Acumulado	2.831.509,88		30,54%	1.024.113,50	36,17%	1.542.280,62	54,47%	1.866.784,00	65,93%	2.115.070,85	74,70%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO									
Obra:	CASTANHEIRA - MT								
Local:	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO								
Cód.	Descrição	Valor item	Peso (%)	10 meses		11 meses		12 meses	
								Valor	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	37.796,77	1,33%						
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	80.449,92	2,84%	6.704,16	8,33%	6.704,16	8,33%	6.704,16	8,33%
3A	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	704.952,53	24,90%						
3B	EMISSÁRIO - DN - 250 MM	381.082,67	13,46%						
4	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EQUIPAMENTO	206.153,37	7,28%						
5	REDE COLETORA	797.138,86	28,15%	135.513,61	17,00%	135.513,61	17,00%	119.570,83	15,00%
6	LIGAÇÕES EXTERNAS	623.935,75	22,04%	106.069,08	17,00%	106.069,08	17,00%	93.590,36	15,00%
	Total Mensal		100%	248.286,84	8,77%	248.286,84	8,77%	219.865,35	7,76%
	Acumulado	2.831.509,88		2.363.357,69	83,47%	2.611.644,53	92,24%	2.831.509,89	100,00%



Engenheira Sanitarista e Ambiental
CREA -MT 032435